

Locales Educativos - Transferencia DS N° 169-2018-EF

| Código ARCC | Código Único | Código FUR | Región | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Financiamiento Mediante D.S. | Fecha de Publicación D.S. | Monto total | Monto Transferido | Monto Contractual | Monto Pagado | Fecha de Inicio | ESTADO |
|-------------|--------------|------------|--------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 2547 | 2433905 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 17722 | 422 | AJIA | AJIA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 274,477.12 | 193,610.97 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1254 | 2433901 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 17717 | 265 INMACULADA NIÑA MARIA | AJIA | AJIA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 260,822.36 | 178,259.37 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1261 | 2433795 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 524353 | 86917 | AJIA | AJIA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 500,000.00 | 300,000.00 | 521,158.01 | 384,335.54 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2523 | 2433911 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 17840 | 273 | AJIA | CORIS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 260,822.36 | 178,259.37 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2484 | 2431506 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 556570 | HUAYUP | AJIA | CORIS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 94,979.39 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2549 | 2431410 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 17859 | 421 | AJIA | CORIS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 274,477.12 | 193,610.97 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2511 | 2431418 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 17977 | 321 | AJIA | HUACLLAN | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 89,129.67 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2525 | 2431421 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 684006 | 431 | AJIA | HUACLLAN | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 114,146.29 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2526 | 2433958 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 683993 | 442 | AJIA | LA MERCED | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 274,477.12 | 193,610.97 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2527 | 2433862 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 793213 | 2605 | AJIA | LA MERCED | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 114,146.29 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1255 | 2433915 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 18000 | 310 | AJIA | LA MERCED | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 89,129.67 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2482 | 2433919 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 18180 | 86832 | AJIA | SUCCHA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 119,996.01 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2550 | 2433924 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 18806 | 86933 | ANTONIO RAYMONDI | MIRGAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 274,477.12 | 204,676.08 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1827 | 2433928 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 19622 | 86247 | BOLOGNESI | CANIS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 94,979.38 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1825 | 2431505 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 19957 | 86237 JOSE ANDRES RAZURI | BOLOGNESI | LA PRIMAVERA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 380,000.00 | 228,000.00 | 288,618.59 | 214,975.41 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2551 | 2433796 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 525734 | 86311 | CARHUAZ | AMTA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 288,618.59 | 203,275.98 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1831 | 2433937 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 20748 | 86307 | CARHUAZ | MARCARA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 288,618.59 | 214,975.41 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2505 | 2433939 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 21314 | 86451 | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN LUIS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 119,996.01 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2501 | 2433943 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 21597 | 330 | CARLOS FERMIN FITZCARRALD | SAN NICOLAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 500,000.00 | 300,000.00 | 521,158.01 | 362,205.33 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2530 | 2433989 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 22498 | 88112 RICARDO PALMA | CASMA | BUENA VISTA ALTA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 97,375.76 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1284 | 2433949 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 22200 | 88122 | CASMA | CASMA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 267,402.98 | 194,751.51 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1274 | 2433947 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 22115 | 1704 | CASMA | CASMA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 91,378.45 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2498 | 2431476 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 727303 | 620 | CASMA | CASMA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 91,378.45 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2483 | 2433948 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 22163 | 88103 | CASMA | CASMA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 97,375.76 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2475 | 2433950 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 22257 | 88249 RAMON CASTILLA | CASMA | CASMA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 97,375.76 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2500 | 2433957 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 22281 | 88297 | CASMA | CASMA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 97,375.76 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2481 | 2433985 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 22295 | 88358 TERESA GONZALES DE FANNING | CASMA | CASMA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 97,375.76 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2492 | 2433994 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 22766 | 88379 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | CASMA | YAUTAN | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 97,375.76 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2552 | 2433801 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 534154 | 89018 | CASMA | YAUTAN | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 94,979.39 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1562 | 2433799 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 534093 | 88113 | CASMA | YAUTAN | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 97,375.76 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1287 | 2433991 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 22714 | 88289 | CASMA | YAUTAN | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 94,979.39 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1770 | 2431477 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 298 | 315 | CORONGO | YANAC | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 89,129.67 | 13/11/2018 | En ejecución |

| Código ARCC | Código Unico | Código FUR | Región | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Financiamiento Mediante D.S. | Fecha de Publicación D.S. | Monto total | Monto Transferido | Monto Contractual | Monto Pagado | Fecha de Inicio | ESTADO |
|-------------|--------------|------------|--------|--|----------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1272 | 2433869 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 15978 | 1652 | HUARAZ | HUANCHAY | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 89,129.67 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2512 | 2433882 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 16058 | 86808 AUGUSTO B. LEGUIA | HUARAZ | HUANCHAY | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 94,979.38 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2485 | 2433886 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 16082 | 88328 | HUARAZ | HUANCHAY | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 119,996.01 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2480 | 2433890 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 17133 | 86053 | HUARAZ | PAMPAS GRANDE | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 119,996.01 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2507 | 2433896 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 17147 | 86105 | HUARAZ | PAMPAS GRANDE | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 119,996.01 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2474 | 2434005 | 2425654 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 3 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 24807 | JAVIER HERAUD PEREZ | HUARI | MASIN | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 380,000.00 | 228,000.00 | 288,618.59 | 228,094.94 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2534 | 2434025 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 24888 | 86863 | HUARI | PAUCAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 119,996.01 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1847 | 2434051 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 25741 | 86389 | HUARI | UCO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 119,996.01 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2557 | 2433887 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 26241 | 86172 | HUARMEY | COCHAPETI | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 119,996.01 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2514 | 2433893 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 26255 | 86817 | HUARMEY | COCHAPETI | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 94,979.39 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2535 | 2433897 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 26321 | 88121 | HUARMEY | CULEBRAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 97,375.76 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2515 | 2433912 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 26335 | 88123 | HUARMEY | CULEBRAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 97,375.76 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1572 | 2433880 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 26043 | 88339 | HUARMEY | HUARMEY | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 97,375.76 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2536 | 2431478 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 25901 | 1659 | HUARMEY | HUARMEY | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 91,378.45 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1327 | 2431480 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 26383 | 026 | HUARMEY | HUAYAN | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 89,129.67 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2539 | 2431481 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 26444 | 242 | HUARMEY | MALVAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 89,129.67 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2486 | 2433916 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 27066 | 86510 PEDRO PABLO ATUSPARIA | HUAYLAS | HUALLANCA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 94,979.39 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2487 | 2433921 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 27250 | 86529 ALFONSO UGARTE | HUAYLAS | HUAYLAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 119,996.01 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2488 | 2433926 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 27759 | 88371 | HUAYLAS | PAMPAROMAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 119,996.01 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1493 | 2433932 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 28513 | 075 TEODOSIO TARAZONA VIDAL | MARISCAL LUZURIAGA | CASCA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 114,146.29 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2747 | 2433993 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 28650 | 84139 CIRILO CALIXTO FELPE | MARISCAL LUZURIAGA | CASCA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 288,618.59 | 214,975.41 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2540 | 2433996 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 28952 | 84152 UIJES LLANOS OLIVEROS | MARISCAL LUZURIAGA | FIDEL OLIVAS ESCUDERO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 119,996.01 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2489 | 2434000 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 29701 | 20485 | OCROS | CARHUAPAMPA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 119,996.01 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2518 | 2434003 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 29904 | 20511 | OCROS | SAN PEDRO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 97,375.76 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2478 | 2433797 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 529015 | 1001 LA RINCONADA | OCROS | SANTIAGO DE CHILCAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 94,979.39 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1951 | 2431485 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 685015 | 501 | OCROS | SANTIAGO DE CHILCAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 114,146.29 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2743 | 2434006 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 31209 | 88194 | PALLASCA | TAUCA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 288,618.59 | 214,975.41 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1889 | 2431501 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 33171 | 87508 DON MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | RECUAY | CATAC | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 500,000.00 | 300,000.00 | 521,158.01 | 384,335.54 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1888 | 2434015 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 33369 | 86615 | RECUAY | LLACLIN | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 380,000.00 | 228,000.00 | 288,618.59 | 214,975.41 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2490 | 2431487 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 33454 | 413 MAYORRACA | RECUAY | PAMPAS CHICO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 89,129.67 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2479 | 2434019 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 33604 | 86963 | RECUAY | PARARIN | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 97,375.76 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2542 | 2431489 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 789744 | 2626 | RECUAY | PARARIN | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 89,129.67 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2543 | 2434013 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 32949 | 029-1 CORDERITOS DE JESUS | RECUAY | RECUAY | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 114,146.29 | 13/11/2018 | En ejecución |

| Código ARCC | Código Unico | Código FUR | Región | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Financiamiento Mediante D.S. | Fecha de Publicación D.S. | Monto total | Monto Transferido | Monto Contractual | Monto Pagado | Fecha de Inicio | ESTADO |
|-------------|--------------|------------|--------------|--|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 1882 | 2434011 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 32906 | 390 | RECUAY | RECUAY | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 274,477.12 | 193,610.97 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1886 | 2434015 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 33010 | 86589 SAN MARTIN DE PORRES | RECUAY | RECUAY | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 288,618.59 | 214,975.41 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2544 | 2434021 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 33722 | 86570 SANTO DOMINGO DE COMPINA | RECUAY | TICAPAMPA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 119,996.01 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1893 | 2434028 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 36037 | 88074 | SANTA | CACERES DEL PERU | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 119,996.01 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2502 | 2433960 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 727360 | 630 | SANTA | CHIMBOTE | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 91,378.45 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2737 | 2434038 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 36725 | 88392 | SANTA | MACATE | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 274,477.12 | 154,876.93 | 13/11/2018 | Reducción de Contrato |
| 2739 | 2434032 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 36565 | 88231 | SANTA | MACATE | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 119,996.01 | 13/11/2018 | Reducción de Contrato |
| 2545 | 2433935 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 780692 | 708 | SANTA | NEPEÑA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 91,378.45 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2554 | 2433933 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 665606 | 521 | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 91,378.45 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2510 | 2433934 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 665630 | 524 | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 91,378.45 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1891 | 2433808 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 631800 | 041 | SANTA | NUEVO CHIMBOTE | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,701.49 | 91,378.45 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2491 | 2434042 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 39427 | 84037 | SIHUAS | HUAYLABAMBA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 119,996.01 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2520 | 2433798 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 529789 | 88379 | YUNGAY | QUILLO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 274,477.12 | 138,199.18 | 13/11/2018 | Reducción de Contrato |
| 2503 | 2434040 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 732984 | 653 | YUNGAY | QUILLO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 274,477.12 | 193,610.97 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2546 | 2434043 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 733021 | 657 | YUNGAY | QUILLO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 114,146.29 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2555 | 2433962 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 767817 | 703 | YUNGAY | QUILLO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,411.18 | 89,129.67 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2556 | 2433681 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 41883 | 401 | YUNGAY | YANAMA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 114,146.29 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2504 | 2433866 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 793369 | 2635 | YUNGAY | YANAMA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 114,146.29 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2521 | 2433791 | 2425651 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 508678 | 1657 ONGO | YUNGAY | YUNGAY | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,207.41 | 114,146.29 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1930 | 2433677 | 2425652 | ANCASH | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 40746 | 86969 | YUNGAY | YUNGAY | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 288,618.59 | 214,975.41 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2560 | 2433682 | 2425651 | AREQUIPA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 68778 | LLANCA | CASTILLA | CHOCO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 159,014.69 | 114,746.76 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2438 | 2433945 | 2425651 | AYACUCHO | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 769741 | 429-173 | HUANTA | SIVIA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 159,552.88 | 115,147.05 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2707 | 2433909 | 2425651 | CAJAMARCA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 790808 | 1121 | CAJABAMBA | CACHACHI | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 159,104.39 | 114,813.48 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1449 | 2433902 | 2425651 | CAJAMARCA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 790813 | 1122 | CAJABAMBA | CACHACHI | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 275,273.64 | 194,209.50 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2439 | 2434047 | 2425651 | CAJAMARCA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 740093 | 794 | CAJAMARCA | SAN JUAN | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 159,104.39 | 114,813.48 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2440 | 2433940 | 2425651 | CAJAMARCA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 771923 | 1198 | CELENDIN | OXAMARCA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 159,104.39 | 114,813.48 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2702 | 2431352 | 2425652 | CAJAMARCA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 115143 | 18001 | CUTERVO | PIMPINGOS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 131,058.16 | 95,450.60 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2441 | 2433806 | 2425651 | CAJAMARCA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 611053 | 542 | CUTERVO | SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 159,104.39 | 114,813.48 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2701 | 2433684 | 2425652 | CAJAMARCA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 133731 | 82815 | SAN MIGUEL | BOLIVAR | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 290,162.55 | 216,142.81 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2561 | 2433694 | 2425652 | HUANCAVELICA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 178908 | 36435 | ANGARAES | SAN ANTONIO DE ANTAPARCO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,655.90 | 120,344.11 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2562 | 2433696 | 2425652 | HUANCAVELICA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 178913 | 36436 | ANGARAES | SAN ANTONIO DE ANTAPARCO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,655.90 | 120,344.11 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2447 | 2433802 | 2425651 | HUANCAVELICA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 537237 | 997 | CASTROVIRREYNA | CASTROVIRREYNA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 274,875.38 | 193,910.21 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2448 | 2433697 | 2425652 | HUANCAVELICA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 180459 | 22583 | CASTROVIRREYNA | HUACHOS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 500,000.00 | 300,000.00 | 521,829.53 | 192,948.21 | 13/11/2018 | En ejecución |

| Código ARCC | Código Único | Código FUR | Región | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Financiamiento Mediante D.S. | Fecha de Publicación D.S. | Monto total | Monto Transferido | Monto Contractual | Monto Pagado | Fecha de Inicio | ESTADO |
|-------------|--------------|------------|--------------|--|----------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|
| 2449 | 2433841 | 2425652 | HUANCAVELICA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 643285 | 36808 | CHURCAMP | ANCO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,655.90 | 120,344.11 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2451 | 2433961 | 2425651 | HUANCAVELICA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 729745 | 1109 | CHURCAMP | PAUCARBAMBA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,655.90 | 114,479.88 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2563 | 2433794 | 2425651 | HUANCAVELICA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 521712 | 895 | HUAYTARA | QUITO-ARMA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 158,655.90 | 114,479.88 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2461 | 2433700 | 2425652 | HUANCAVELICA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 184952 | 22619 | HUAYTARA | SANTIAGO DE CHOCORVOS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 500,000.00 | 300,000.00 | 521,829.53 | 192,948.21 | 13/11/2018 | Resolución Parcial de Contrato |
| 2713 | 2434018 | 2425651 | JUNIN | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 764989 | 2241 | SATIPO | RIO TAMBO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 197,466.38 | 134,958.65 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2568 | 2433720 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 255992 | 81507 | ASCOPE | ASCOPE | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2583 | 2433727 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 257439 | 81718 | ASCOPE | CASA GRANDE | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2106 | 2433946 | 2425651 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 675747 | MACABI BAO | ASCOPE | PAIJAN | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 91,157.36 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2584 | 2433722 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 256784 | 80083 | ASCOPE | PAIJAN | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2585 | 2433725 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 257284 | 81533 SAN ANTONIO DE PADUA | ASCOPE | SANTIAGO DE CAO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2577 | 2433728 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 259023 | 81903 | CHEPEN | CHEPEN | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2571 | 2433736 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 259754 | 81899 | CHEPEN | PUEBLO NUEVO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2597 | 2433746 | 2425651 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 273383 | 122 PEDRO DIAZ VERGARA | GRAN CHIMU | CASCAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,087.69 | 88,908.60 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2598 | 2433749 | 2425651 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 273458 | 2010 | GRAN CHIMU | CASCAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 91,157.36 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2587 | 2433840 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 273496 | 82000 | GRAN CHIMU | CASCAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 157,758.92 | 119,647.91 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2566 | 2433843 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 273712 | 82610 | GRAN CHIMU | CASCAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 157,758.92 | 119,647.91 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2581 | 2433858 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 273745 | 82613 | GRAN CHIMU | CASCAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 266,756.00 | 194,280.30 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1455 | 2433744 | 2425651 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 273378 | 121 | GRAN CHIMU | CASCAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 91,157.36 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2588 | 2433737 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 261629 | 81632 | OTUZCO | OTUZCO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 157,758.92 | 119,647.91 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2564 | 2433807 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 621349 | 82173 | OTUZCO | OTUZCO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 274,078.86 | 204,364.56 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2069 | 2433741 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 265910 | 81573 | PACASMAYO | SAN JOSE | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 266,756.00 | 194,280.31 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2572 | 2433738 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 264487 | 80415 | PACASMAYO | SAN PEDRO DE LLOC | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1380 | 2433676 | 2425654 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 819864 | 82208 | TRUJILLO | EL PORVENIR | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 500,000.00 | 300,000.00 | 400,134.00 | 311,547.45 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1991 | 2434046 | 2425651 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 737199 | 2192 | TRUJILLO | EL PORVENIR | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 266,756.00 | 182,314.71 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2580 | 2433877 | 2425651 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 791563 | 2305 | TRUJILLO | HUANCHACO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 91,157.36 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2569 | 2433708 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 253460 | 80079 MIGUEL GRAU | TRUJILLO | HUANCHACO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2599 | 2433870 | 2425651 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 791619 | 2310 | TRUJILLO | LA ESPERANZA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 91,157.36 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2049 | 2433715 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 254657 | 80942 | TRUJILLO | LAREDO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2573 | 2433717 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 255157 | 81655 ENRIQUE CORCUERA RODRIGUEZ | TRUJILLO | POROTO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 130,087.69 | 94,743.80 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1619 | 2433678 | 2425651 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 817935 | 2343 | TRUJILLO | TRUJILLO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 91,157.36 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2575 | 2433863 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 275259 | 82045 ALBERTO FUJIMORI | VIRU | CHAO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,087.69 | 94,743.80 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2601 | 2434045 | 2425651 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 733672 | 2175 | VIRU | CHAO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 91,157.36 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1346 | 2433865 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 275264 | 80093 JOSE OLAYA | VIRU | CHAO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |

| Código ARCC | Código Único | Código FUR | Región | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Financiamiento Mediante D.S. | Fecha de Publicación D.S. | Monto total | Monto Transferido | Monto Contractual | Monto Pagado | Fecha de Inicio | ESTADO |
|-------------|--------------|------------|-------------|--|----------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 1378 | 2433790 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 506599 | 82106 | VIRU | CHAO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2565 | 2433868 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 275419 | 80843 VICTOR R.HAYA DE LA TORRE | VIRU | GUADALUPTO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2570 | 2433860 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 275061 | 81753 | VIRU | VIRU | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2574 | 2433861 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 275075 | 81754 | VIRU | VIRU | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,087.69 | 94,743.80 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2593 | 2433894 | 2425652 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 659059 | 82089 | VIRU | VIRU | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2602 | 2433889 | 2425651 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 791407 | 2287 | VIRU | VIRU | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 91,157.36 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2603 | 2433884 | 2425651 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 791426 | 2289 | VIRU | VIRU | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 91,157.36 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1338 | 2433665 | 2425651 | LA LIBERTAD | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 822574 | 2315 | VIRU | VIRU | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 91,157.36 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2101 | 2433931 | 2425651 | LAMBAYEQUE | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 787797 | 501 | CHICLAYO | MONSEFU | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 266,756.00 | 182,314.71 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2615 | 2434030 | 2425651 | LAMBAYEQUE | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 760463 | 456 | FERREÑAFE | INCAHUASI | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 157,758.92 | 113,812.70 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2131 | 2433871 | 2425652 | LAMBAYEQUE | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 282641 | 10241 | FERREÑAFE | INCAHUASI | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 130,087.69 | 94,743.80 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2150 | 2433875 | 2425652 | LAMBAYEQUE | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 282957 | 11145 | FERREÑAFE | INCAHUASI | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 157,758.92 | 119,647.91 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2605 | 2433883 | 2425652 | LAMBAYEQUE | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 283061 | 10095 | FERREÑAFE | MANUEL ANTONIO MESONES MURU | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2607 | 2433803 | 2425652 | LAMBAYEQUE | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 554279 | 11590 JUAN PABLO II | FERREÑAFE | PITIPO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 40,013.40 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2608 | 2433917 | 2425651 | LAMBAYEQUE | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 662617 | 377 | FERREÑAFE | PITIPO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 91,157.36 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2616 | 2433920 | 2425651 | LAMBAYEQUE | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 662684 | 384 | FERREÑAFE | PITIPO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 91,157.36 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1786 | 2433925 | 2425651 | LAMBAYEQUE | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 662721 | 388 | FERREÑAFE | PITIPO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 91,157.36 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1839 | 2433927 | 2425651 | LAMBAYEQUE | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 662735 | 389 | FERREÑAFE | PITIPO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 91,157.36 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2841 | 2433888 | 2425652 | LAMBAYEQUE | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 284635 | 11243 | LAMBAYEQUE | MOCHUMI | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2840 | 2433885 | 2425652 | LAMBAYEQUE | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 284621 | 11238 | LAMBAYEQUE | MOCHUMI | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 97,140.16 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2604 | 2433895 | 2425652 | LAMBAYEQUE | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 287139 | 10779 | LAMBAYEQUE | SALAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 260,175.38 | 189,487.60 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2617 | 2433918 | 2425651 | LAMBAYEQUE | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 788886 | 510 | LAMBAYEQUE | TUCUME | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 133,378.00 | 91,157.36 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2620 | 2433898 | 2425652 | LIMA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 350890 | 20031 | CAJATAMBO | HUANCAPON | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 500,000.00 | 300,000.00 | 513,099.79 | 378,209.14 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 1942 | 2433904 | 2425651 | LIMA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 350965 | 486 | CAJATAMBO | MANAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 126,529.30 | 86,476.60 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2219 | 2433956 | 2425651 | LIMA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 681017 | MARISCAL CHAPERITO | CANTA | SANTA ROSA DE QUIVES | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 259,639.22 | 177,450.75 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2631 | 2433910 | 2425652 | LIMA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 356199 | 20888 ALFONSO UGARTE | HUARAL | IHUARI | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 152,825.53 | 115,818.80 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2200 | 2433914 | 2425652 | LIMA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 356905 | 20897 | HUAROCHIRI | ANTIOQUIA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 129,819.61 | 94,548.54 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2625 | 2433923 | 2425652 | LIMA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 357660 | 20648 | HUAROCHIRI | SAN ANDRES DE TUPICOCHA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 269,698.01 | 200,937.87 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2628 | 2433930 | 2425652 | LIMA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 358570 | 20913 | HUAROCHIRI | SANGALLAYA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 126,529.30 | 92,152.20 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2621 | 2433959 | 2425651 | LIMA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 700087 | VIRGEN DEL ROSARIO | HUAROCHIRI | SANTA EULALIA | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 126,529.30 | 86,476.60 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2207 | 2433997 | 2425651 | LIMA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 360455 | 358 | HUAYLA | LEONCIO PRADO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 269,698.01 | 190,019.86 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2619 | 2433804 | 2425651 | LIMA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 597165 | JOYITAS DE JESUS | YALUYOS | ALLAUC | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 126,529.30 | 86,476.60 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2194 | 2434001 | 2425652 | LIMA | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 362384 | 20690 SAN ANTONIO DE QUIRIMAN | YALUYOS | ALLAUC | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 279,354.83 | 207,971.01 | 13/11/2018 | En ejecución |

| Código ARCC | Código Unico | Código FUR | Región | Descripción del Proyecto | Código Local Escolar | Descripción Larga L.E. | Provincia | Distrito | Financiamiento Mediante D.S. | Fecha de Publicación D.S. | Monto total | Monto Transferido | Monto Contractual | Monto Pagado | Fecha de Inicio | ESTADO |
|-------------|--------------|------------|--------|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 2680 | 2433723 | 2425652 | TUMBES | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 492074 | 068 MARIA MUÑOZ DE MEDINA | CONTRALMIRANTE VILLAR | CANOAS DE PUNTA SAL | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 134,283.77 | 97,799.83 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2686 | 2433732 | 2425652 | TUMBES | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 492390 | 082 DANIEL ALCIDES CARRION | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 134,283.77 | 40,285.13 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2690 | 2433734 | 2425652 | TUMBES | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 492427 | 092 VIRGEN DEL ROSARIO | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 134,283.77 | 97,799.83 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2685 | 2433786 | 2425652 | TUMBES | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 492432 | 088 | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 134,283.77 | 97,799.83 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2681 | 2433731 | 2425652 | TUMBES | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 492366 | 079 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 134,283.77 | 97,799.83 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2687 | 2433788 | 2425652 | TUMBES | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 492470 | 113 EL CARDO | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 134,283.77 | 97,799.83 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2419 | 2433730 | 2425652 | TUMBES | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 492328 | 074 HILARIO MONTOYA SALDARRAGA | CONTRALMIRANTE VILLAR | CASITAS | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 260,000.00 | 156,000.00 | 268,567.54 | 195,599.67 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2689 | 2433721 | 2425652 | TUMBES | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 491395 | 115 | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 134,283.77 | 97,799.83 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2691 | 2433793 | 2425652 | TUMBES | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 516621 | ZAPALLAL | TUMBES | PAMPAS DE HOSPITAL | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 134,283.77 | 97,799.83 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2692 | 2433724 | 2425651 | TUMBES | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 117 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 492234 | 032 | TUMBES | SAN JACINTO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 134,283.77 | 91,776.41 | 13/11/2018 | En ejecución |
| 2693 | 2433789 | 2425652 | TUMBES | ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE AULAS Y PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 120 LOCALES ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 492936 | 105 JUAN VELASCO ALVARADO | ZARUMILLA | MATAPALO | Decreto Supremo Nº 169-2018-EF | 22/07/2018 | 140,000.00 | 84,000.00 | 134,283.77 | 97,799.83 | 13/11/2018 | En ejecución |