

Mejores  
Peruanos  
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

## INFORME N° 1445-2019-MINEDU/VMGI/PRONIED/OGA-UA

Para : **Abog. KARINA ISABELLA PRIETO ARBOLEDA**  
Directora de la Oficina General de Administración

De : **Abog. LAURA GUTIERREZ GONZALES**  
Directora de la Unidad de Abastecimiento

Asunto : Evaluación al II Trimestre 2019 al Plan Anual de Contrataciones del  
Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED

Fecha : Lima, 07 de agosto de 2019 (SINAD 38473)

Me dirijo a usted, en relación a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD – Plan Anual de Contrataciones, capítulo 7, numerales 7.8.3 y 7.8.4<sup>1</sup>, a fin de remitir la Evaluación al II Trimestre del Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED 2019, efectuada en función a los resultados de la supervisión y el seguimiento, realizado por este despacho.

### I. ANTECEDENTES




- 1.1 Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 008-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 31 de enero de 2019, en el artículo 1°, inciso a) y b), se delega a la Oficina General de Administración, la facultad de aprobar y modificar el Plan Anual de Contrataciones bajo el ámbito de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Supremo N° 082-2019, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- 1.2 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 005-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA, de fecha 22 de enero de 2019, la Oficina General de Administración aprueba el Plan Anual de Contrataciones para el ejercicio 2019 de la Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, conteniendo cincuenta y dos (52) procedimientos de selección para su convocatoria.
- 1.3 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 014-2019-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGA, de fecha 28 de febrero de 2019, se aprobó la primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un total de seis (06) procedimientos de selección.

<sup>1</sup> 7.8. Del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones

7.8.3. En función a los resultados de la supervisión y el seguimiento, el Titular de la Entidad o el funcionario encargado de la aprobación y/o modificación del PAC, deben adoptar de ser el caso, las medidas correctivas pertinentes para que las contrataciones se realicen con la diligencia del caso, y de corresponder, disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas de los funcionarios y servidores, de acuerdo a las normas internas y el régimen jurídico que los vincule a la Entidad.

7.8.4. El Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional.





Mejores  
Peruanos  
Siempre





"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

- 1.4 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 017-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 20 de marzo de 2019, se aprobó la segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un total de seis (06) procedimientos de selección.
- 1.5 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 018-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 29 de marzo de 2019, se aprobó la tercera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección y excluyéndose tres (03) procedimientos de selección.
- 1.6 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 019-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 04 de abril de 2019, se aprobó la cuarta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un (01) procedimiento de selección.
- 1.7 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 027-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 30 de abril de 2019, se aprobó la quinta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose un (01) procedimiento de selección.
- 1.8 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 028-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 03 de mayo de 2019, se aprobó la sexta modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose veinte (20) procedimientos de selección.
- 1.9 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 030-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 16 de mayo de 2019, se aprobó la séptima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.
- 1.10 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 033-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 22 de mayo de 2019, se aprobó la octava modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose seis (06) procedimientos de selección.
- 1.11 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 036-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 29 de mayo de 2019, se aprobó la novena modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.
- 1.12 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 039-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 04 de junio de 2019, se aprobó la décima modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose nueve (09) procedimientos de selección.
- 1.13 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 044-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 18 de junio de 2019, se aprobó la décima primera modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose cinco (05) procedimientos de selección.







Mejores  
Peruanos  
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

1.14 Mediante Resolución de la Oficina General de Administración N° 046-2019-MINEDU-VGMI-PRONIED-OGA, de fecha 28 de junio de 2019, se aprobó la décima segunda modificación del Plan Anual de Contrataciones 2019 del PRONIED, incluyéndose tres (03) procedimientos de selección.

## II. MODIFICACIONES EN EL II TRIMESTRE 2019

2.1 En el II trimestre 2019 se realizaron nueve (9) modificaciones al Plan Anual de Contrataciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en las cuales se incluyeron 55 procedimientos de selección, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 01: Procedimientos de Selección incluidos en el Plan Anual de Contrataciones en el II trimestre del Año Fiscal 2019

ITEM	N° MODIF.	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ESTADO SITUACIONAL	VALOR ESTIMADO
1	4° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS	Ejecución de obras mejoramiento del servicio educativo de 03 instituciones educativas del departamento y provincia de Lima Metropolitana: mejoramiento de la prestación del servicio educativo nivel primaria en la I.E. No. 6072 Santa Rosa, Urbanización San Juan, Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, CUI 2300612, mejoramiento de la prestación del servicio educativo nivel primaria y secundaria en la I.E. No. 7262 Divino Maestro, Distrito Villa El Salvador, Provincia y Departamento de Lima, CUI 2290522 y el mejoramiento de la prestación del servicio educativo en la I.E. del nivel primaria No. 7070 Dra. MARIA REICHE GROSSE NEUMAN, Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, CUI 2263519	ABRIL	EJECUTADO	31,629,841.65
2	5° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	OBRAS	Ejecución de la obra: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSION 10-22.9 KV DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA I.E. 09 DE DICIEMBRE, PUEBLO NUEVO, CHINCHA, ICA, CUI 2113990	ABRIL	EJECUTADO	244,369.75
3	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. No. 36397, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE INCAÑAN, DISTRITO DE CUENCA, PROVINCIA DE HUANCAYEL, REGIÓN DE HUANCAYEL	MAYO	EJECUTADO	116,513.41
4	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. No. 615, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE CHECHERUMI, DISTRITO DE URCAY, PROVINCIA DE ANGARAE, REGIÓN DE HUANCAYEL	MAYO	EJECUTADO	93,789.86
5	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. No. 675, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE ANTACACACHUO, DISTRITO DE URCAY, PROVINCIA DE ANGARAE, REGIÓN DE HUANCAYEL	MAYO	EJECUTADO	124,934.22
6	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. No. 36245, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE DIOS, DISTRITO DE URCAY, PROVINCIA DE ANGARAE, REGIÓN DE HUANCAYEL	MAYO	EJECUTADO	203,952.85
7	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINCO MÓDULOS EDUCATIVOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA A FAVOR DE LA I.E. No. 2036 SIMÓN BOLÍVAR UBICADA EN EL DISTRITO DE CONAS, PROVINCIA Y REGIÓN LIMA	MAYO	EJECUTADO	60,400.00
8	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE UN (01) KIT DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULO EDUCATIVO, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA, Y TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINCO (05) KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULO EDUCATIVO, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA I.E. NRO 213, UBICADA EN EL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA Y REGIÓN DE LIMA	MAYO	EJECUTADO	72,747.00
9	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	BIENES	ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE CONSERVACIÓN (CAJAS ARCHIVERAS) PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA UTRAL-PRONIED	MAYO	NULO	71,390.00
10	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. No. 38565, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE UNIÓN SANTA FE, DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMPA, REGIÓN DE HUANCAYEL	MAYO	EJECUTADO	99,823.05
11	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. No. 157 NIÑO JESÚS, UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCASAYANI, DISTRITO DE LIMBANI, PROVINCIA DE SANDIA, REGIÓN PUNO	MAYO	EJECUTADO	105,411.28
12	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN DOS (02) INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE TAYACASA, REGIÓN HUANCAYEL	MAYO	EJECUTADO	264,308.45
13	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN AREQUIPA	MAYO	EJECUTADO	395,836.93
14	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN AYACUCHO	MAYO	EJECUTADO	201,673.55
15	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. No. 31243, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE HUERTAPUQUIO, DISTRITO DE YANACACHA, PROVINCIA DE CHUPACA, REGIÓN JUNÍN	MAYO	EJECUTADO	192,159.52
16	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. No. 36394, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE LEONCIO PRADO, DISTRITO DE CONATCA, PROVINCIA DE HUANCAYEL, REGIÓN DE HUANCAYEL	MAYO	EJECUTADO	141,550.61
17	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN DOS (02) INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, REGIÓN HUANCAYEL	MAYO	EJECUTADO	388,682.83
18	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. No. 699 UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE CHUJUY COPAPUJO, DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO, REGIÓN DE PUNO	MAYO	EJECUTADO	121,665.43
19	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. No. 140, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTÓBAL, DISTRITO DE LLATA, PROVINCIA DE HUAYLIES, REGIÓN HUÁNUCO	MAYO	EJECUTADO	59,634.86






PERU	Ministerio de Educación	Ministerio de Educación	Proyecto Regional de Infraestructura Educativa	Oficina General de Administración	Entidad Abastecimiento
------	-------------------------	-------------------------	--	-----------------------------------	------------------------

Mejores  
peruanos  
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

ITEM	N° MODIF.	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ESTADO SITUACIONAL	VALOR ESTIMADO
20	6° MODIF.	CONCURSO PÚBLICO	CONSULTORIAS OBRAS	SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA METROPOLITANA, MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. No. 6078 SANTA ROSA, URBANIZACIÓN SAN JUAN, DEPARTAMENTO Y PROVINCIA LIMA, DISTRITO SAN JUAN DE MIRAFLORES, CUI 2300612, MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. No. 7242 DIVINO MAESTRO, DEPARTAMENTO Y PROVINCIA LIMA, DISTRITO VILLA EL SALVADOR, CUI 2293522, Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL PRIMARIA No. 7070 DRA. MARÍA REICHE GROSSE NEUMAN, DEPARTAMENTO Y PROVINCIA LIMA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, CUI 2263519	MAYO	EJECUTADO	2,003,569.44
21	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. NRO 380, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIJUYO, DISTRITO DE PICHACANI, PROVINCIA DE PUNO, REGIÓN DE PUNO.	MAYO	EJECUTADO	112,787.63
22	6° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	OBRAS	EJECUCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA, CONEXIONES NUEVAS DE AGUA Y DESAGUE DE LA I.E. SAN MARTÍN, UBICADA EN SECHURA, SECHURA, PIURA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO, REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN UBICADA EN LA REGIÓN DE PIURA, PROVINCIA Y DISTRITO DE SECHURA	MAYO	EJECUTADO	45,199.07
23	7° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. 31921, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE CACHI CACHI, DISTRITO DE POMACANCHA, PROVINCIA DE JAUIJA, REGIÓN JUNÍN	MAYO	EJECUTADO	108,151.14
24	7° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. TISCO, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO TISCO, DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	MAYO	EJECUTADO	140,819.25
25	7° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	BIENES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SWITCH DE COMUNICACIÓN	MAYO	EJECUTADO	1,221,681.98
26	7° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	BIENES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIENTO CUARENTA Y SIETE (147) MÓDULOS PREFABRICADOS Y 75 KITS DE PARARRAYOS, PARA LA ATENCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS EN ZONAS DECLARADAS EN EMERGENCIA CONFORME A LOS D.S. Nos. 007, 011, 012, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 027, 029, 031 Y 035-2019-PCM	MAYO	EJECUTADO	33,666,265.00
27	7° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (02) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA A FAVOR DE LA IE ANDRÉS ARAUJO UBICADA EN EL DISTRITO DE LA CRUZ PROVINCIA Y REGIÓN TUMBES	MAYO	EJECUTADO	70,920.00
28	8° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. SALINAS HUITO, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SALINAS HUITO, DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	JUNIO	EJECUTADO	109,375.00
29	8° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	BIENES	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE PIZARRAS ACRÍLICAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 52023 DOS DE MAYO - TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS	MAYO	EJECUTADO	73,636.00
30	8° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DOS (02) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y DOS (02) POZOS A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL CALVO Y PÉREZ DEL DISTRITO PUCUSANA, PROVINCIA LIMA, REGIÓN LIMA	JUNIO	EJECUTADO	54,720.00
31	8° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE (10) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZOS A TIERRA PARA NUEVE (09) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE ASCOPE, PACASMAYO, SANTIAGO DE CHUCO, CHEPEN, GRAN CHIMÚ, TRUJILLO Y VIRÚ, PROVINCIAS DE SANTA Y YUNGAY, REGIÓN LA LIBERTAD	JUNIO	EJECUTADO	253,760.00
32	8° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINCO (05) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZOS A TIERRA PARA TRES (03) INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE Y COISHCO, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	JUNIO	EJECUTADO	126,000.00
33	8° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (02) MÓDULOS EDUCATIVOS (AULAS) Y DOS (02) KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULO EDUCATIVO, MÓDULO Y EQUIPAMIENTO) CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA I.E. SAN RAMÓN, UBICADA EN EL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, REGIÓN PIURA	JUNIO	EJECUTADO	69,250.00
34	9° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRES (03) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZOS A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 89037 ANTONIO SÁNCHEZ UBICADA EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, REGIÓN ANCASH	JUNIO	EJECUTADO	56,124.07
35	9° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. JACHAÑA, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE JACHAÑA, DISTRITO DE CAYLLOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA	JUNIO	EJECUTADO	111,929.95
36	9° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (02) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No. 1271 SAN JUAN BAUTISTA UBICADO EN EL DISTRITO ATE, PROVINCIA Y REGIÓN LIMA	JUNIO	EJECUTADO	41,677.00







PERÚ	Ministerio de Educación	Viceministerio de Gestión Institucional	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	Oficina General de Administración	Unidad de Abastecimiento
------	-------------------------	---	--	-----------------------------------	--------------------------

Mejores  
Peruanos  
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

ITEM	N° MODIF.	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	ESTADO SITUACIONAL	VALOR ESTIMADO
37	9° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. 34150, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO VILLA CORAZÓN DE JESÚS/CHICHURAQUINA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN, REGIÓN DE PASCO	JUNIO	EJECUTADO	180,496.55
38	9° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	BIENES	ADQUISICIÓN DE 230 MÓDULOS EDUCATIVOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	JUNIO	EJECUTADO	33,550,499.39
39	10° MODIF.	CONCURSO PÚBLICO	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUARENTA (40) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA TREINTA Y UN (31) INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DISTRITOS DE AYABACA, SAPILUCA, PAIMAS, HUARMACA, SONDORILLO, BUENOS AIRES, CHULUCANAS, MORROPON, SAUTRAL, PAITA, VICHAYAL, VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA, LAS LOMAS, TAMBOGRANDE, LANCORES Y PARIÁAS, PROVINCIAS DE AYABACA, HUANCABAMBA, MORROPON, PAITA, PIURA, SULLANA Y TALARA, REGIÓN PIURA	JUNIO	EJECUTADO	1,198,780.00
40	10° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UN (1) MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30524 SANTIVÁÑEZ PARRA Y UN (01) MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30493, UBICADAS EN LOS DISTRITOS DE APATA Y SINCOS, PROVINCIA DE JAUIJA, REGIÓN JUNÍN	JUNIO	EJECUTADO	86,260.00
41	10° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UN (01) MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32942 PILCO MOZO Y UN (01) MÓDULO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO DAMASO BERAUN, UBICADAS EN LOS DISTRITOS DE HUANUCO Y MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE HUANUCO Y LEONCIO PRADO, REGIÓN HUÁNUCO	JUNIO	EJECUTADO	53,750.00
42	10° MODIF.	CONCURSO PÚBLICO	SERVICIOS	SERVICIO DE DESMONTAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN PUÑO	JUNIO	PENDIENTE	515,000.00
43	10° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (02) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDELMIRA DEL PAÍDO, UBICADO EN EL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, REGIÓN LIMA	JUNIO	EJECUTADO	60,000.00
44	10° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	BIENES	ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 400 MÓDULOS EDUCATIVOS AULA TIPO COSTA PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS - REGIÓN LIMA	JUNIO	EJECUTADO	50,220,000.00
45	10° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (02) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y DOS POZOS A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50114 DEL DISTRITO LIMATAMBO, PROVINCIA ANTA, REGIÓN CUSCO	JUNIO	EJECUTADO	46,337.00
46	10° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. N° 30343, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DE QUICHA CHICO, DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DE JUNÍN	JUNIO	EJECUTADO	165,256.85
47	10° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. VISCA, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE VISCA VISCA, DISTRITO DE CAVARANI, PROVINCIA DE CONDESUYOS, REGIÓN DE AREQUIPA	JUNIO	EJECUTADO	122,167.28
48	11° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (02) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y DOS (02) POZOS A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 70549 VIRGEI DEL CARMEN, DEL DISTRITO JULIACA, PROVINCIA SAN ROMÁN, REGIÓN PUÑO	JUNIO	EJECUTADO	54,280.00
49	11° MODIF.	CONCURSO PÚBLICO	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VEINTIÚN (21) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA QUINCE (15) INSTITUCIONES EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS DISTRITOS DE LURIGANCHO, SAN JUAN DE LURIGANCHO, PUENTE PIEDRA, LIMA, SAN MIGUEL, INDEPENDENCIA, VILLA EL SALVADOR, VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PACHACAMAC Y LURIN, PROVINCIA Y REGIÓN LIMA	JUNIO	EJECUTADO	482,057.72
50	11° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SIETE (07) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZOS A TIERRA PARA SEIS (06) INSTITUCIONES EDUCATIVAS, UBICADAS EN LOS DISTRITOS DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PUENTE PIEDRA, SAN MARTÍN DE PORRES, CARABAYLLO Y VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, REGIÓN LIMA	JUNIO	EJECUTADO	206,998.00
51	11° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRES (03) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA DOS (02) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE NIEVA Y BAGUA GRANDE, REGIÓN AMAZONAS	JUNIO	EJECUTADO	131,132.99
52	11° MODIF.	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA Y 01 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ICA - PAQUETE 5	JUNIO	EJECUTADO	27,809,854.52
53	12° MODIF.	CONCURSO PÚBLICO	SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VEINTICUATRO (24) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA VEINTICUATRO (24) I.E.E. UBICADAS EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO, VILLA EL SALVADOR, CHILCA, LURÍN, PUNTA HERMOSA, SAN BARTOLO, PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN DE LIMA	JULIO	PENDIENTE	744,359.57
54	12° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CUJETAS, SARDINELAS, VEREDAS Y OTROS EN PREVENCIÓN ANTE EL PELIGRO DE INUNDACIONES DURANTE EL PERÍODO DE LLUVIAS 2018-2019, EN EL LOCAL EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "DULCE NOMBRE DE JESÚS", EN DONDE FUNCIONA EL COAR	JULIO	PENDIENTE	270,083.89
55	12° MODIF.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIOS	CAJAMARCA, DISTRITO DE JESÚS - CAJAMARCA - CAJAMARCA SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOS (02) MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 0051 JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN, DISTRITO LURIGANCHO, PROVINCIA Y REGIÓN LIMA	JULIO	PENDIENTE	58,691.82




PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
VºBº  
Abel GUTIÉRREZ  
OGA - VILLANCAYO

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
VºBº  
V. PALACIOS  
COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y MONITOREO  
OGA - VILLANCAYO

PRONIED - MINEDU  
VºBº  
J. ARASCUE  
ABASTECIMIENTO

2.2 En consecuencia, el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en el II Trimestre 2019 contiene 55 procedimientos de selección, los cuales se encuentran agrupados por tipo de procedimientos de selección de acuerdo a lo descrito en el cuadro N° 02:





Mejores  
Peruanos  
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"


"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Cuadro N° 02: PAC en el II Trimestre 2019 por Tipo de Procedimientos de Selección, cantidad y valor estimado.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
LICITACIÓN PÚBLICA	4	94,527,863.15
CONCURSO PÚBLICO	5	4,943,776.73
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	46	89,619,524.54
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>55</b>	<b>189,091,164.42</b>

Gráfica N° 01: Distribución Porcentual del PAC en el II Trimestre 2019

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PAC EN EL II TRIMESTRE 2019







- 2.3 La ilustración del comparativo de la cantidad programada vs la cantidad ejecutada de los procedimientos de selección incluidos en el II trimestre 2019, por cada tipo de procedimiento de selección se visualiza en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 03: PAC en el II Trimestre 2019, cantidad programada vs la cantidad ejecutada por cada tipo de procedimiento de selección

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROGRAMADOS	EJECUTADOS
LICITACIÓN PÚBLICA	4	4
CONCURSO PÚBLICO	5	4
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	46	43
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>51</b>

\*Es preciso señalar que, de los 55 procedimientos de selección incluidos en el II trimestre 2019, 52 fueron programados para ser convocados en el dicho trimestre y 3 para ser convocados en el mes de Julio, de los 52 procedimientos programados, se convocaron 51 procedimientos de selección.





Mejores  
Peruanos  
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

- 2.4 De los 55 procedimientos de selección incluidos en el II trimestre y programados para su convocatoria en el mismo trimestre, comparando los montos programados vs los convocados en el II trimestre, se puede mencionar que la sumatoria de los valores programados para las convocatorias de los procedimientos de selección en dicho trimestre ascendió al importe de S/ 189, 091,164.42, sin embargo se convocaron procedimientos de selección por un monto total de S/ 187, 503,028.93, tal y como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 05: Montos programados y ejecutados (convocados) por tipo de procedimiento de selección en el II trimestre 2019

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	VALORES PROGRAMADOS	VALORES CONVOCADOS
LICITACIÓN PÚBLICA	94,527,863.15	94,527,863.15
CONCURSO PÚBLICO	4,943,776.73	3,744,417.16
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	89,619,524.54	89,230,748.62
TOTAL	189,091,164.42	187,503,028.93



### III. EJECUCIÓN DEL PAC DURANTE EL II TRIMESTRE 2019

- 3.1 Durante el II Trimestre en el PAC 2019 se han contemplado la convocatoria de 78 procedimientos de selección, llegándose a convocar 67 procedimientos, lo cual representa el 85.90% de la cantidad de procedimientos programados para dicho trimestre. El detalle se presenta en el siguiente cuadro:


Cuadro N° 04: Procedimientos de selección programados y ejecutados durante el II Trimestre 2019


PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PROGRAMADOS	EJECUTADOS
LICITACIÓN PÚBLICA	4	4
CONCURSO PÚBLICO	8	5
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	56	53
ACUERDO MARCO	10	5
TOTAL	78	67



- 3.2 A continuación se muestra la gráfica comparativa de los procedimientos de selección programados Vs. los ejecutados durante el II trimestre 2019.

Gráfica N° 02: Procedimientos de selección programados y ejecutados durante el II trimestre 2019





Mejores  
peruanos  
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

3.3 De la comparación de los montos programados vs los convocados durante el II trimestre, se puede mencionar que la sumatoria de los valores programados para las convocatorias de los procedimientos de selección durante dicho trimestre ascendió al importe de S/ 197, 124,343.30, sin embargo se convocaron procedimientos de selección por un monto total de S/ 191, 318,487.31, tal y como se detalla en el siguiente cuadro.


Cuadro N° 05: Montos programados y ejecutados (convocados) por tipo de procedimiento de selección durante el II trimestre 2019

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	VALORES PROGRAMADOS	VALORES CONVOCADOS
LICITACIÓN PÚBLICA	94,527,863.15	94,527,863.15
CONCURSO PÚBLICO	7,969,156.75	4,752,417.16
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	91,351,745.80	91,025,487.32
ACUERDO MARCO	3,275,577.60	1,012,719.68
TOTAL	197,124,343.30	191,318,487.31




3.4 El porcentaje del monto ejecutado con relación al monto programado durante el II trimestre 2019 es de 97.05%, este porcentaje se debe a que se programaron procedimientos de selección por acuerdo marco por el importe de S/ 3,275, 577.60, sin embargo cabe precisar que si bien al II trimestre se programó la convocatoria por esos montos, la ejecución de éste método especial de contratación es continua a lo largo del año, por lo que durante el II trimestre 2019 se realizaron compras a través del Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco por el importe total de S/ 1,012,719.68.

3.5 La ilustración del comparativo de los montos programados vs los montos ejecutados por cada tipo de procedimiento de selección durante el II trimestre 2019 se visualiza en el siguiente gráfico.

Gráfica N° 03: Comparativo de montos programados vs los montos ejecutados por cada tipo de procedimiento de selección durante el II trimestre 2019:







Mejores Peruanos Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

#### IV. EJECUCIÓN DEL PAC AL II TRIMESTRE 2019

4.1 Respecto a la ejecución del PAC al 30 de junio de 2019, podemos señalar que de los 118 procedimientos de selección programados, se han convocado 92 procedimientos de selección, lo cual representa 77.97% de ejecución. Asimismo, de los S/ 246, 625,251.93, estimados para la contratación de todos los procedimientos de selección programados en el PAC, se ha convocado al II trimestre 2019 un importe total de S/ 210, 758,015.90, lo que representa el 85.26% del monto total del PAC, tal como se parecía en el siguiente cuadro:


Cuadro N° 06: Ejecución del PAC al II trimestre 2019 por cantidades y montos de los procedimientos de selección:

EJECUCIÓN DEL PAC AL II TRIMESTRE 2019				
TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	CANTIDAD		MONTO	
	PROGRAMADOS	EJECUTADOS	PROGRAMADOS S/	EJECUTADOS S/
LICITACIÓN PÚBLICA	4	4	92,772,863.15	94,527,863.15
CONCURSO PÚBLICO	15	7	40,506,245.56	5,820,894.75
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	87	75	109,711,760.46	108,859,811.34
ACUERDO MARCO	11	5	3,350,567.76	1,265,631.66
CONTRATACIÓN DIRECTA	1	1	283,815.00	283,815.00
<b>TOTAL</b>	<b>118</b>	<b>92</b>	<b>S/ 246,625,251.93</b>	<b>S/ 210,758,015.90</b>
<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>77.97%</b>	<b>100%</b>	<b>85.26%</b>


4.2 El porcentaje de ejecución del PAC 2019 en cantidad de procedimientos convocados y en monto ejecutado al II trimestre 2019 se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfica N° 04: Avance porcentual al II trimestre 2019 por cantidad de procedimientos convocados y monto de procedimientos ejecutados

AVANCE DE EJECUCIÓN PAC AL II TRIMESTRE 2019







Mejores  
peruanos  
Siempre

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

## V. CONCLUSIÓN

La ejecución al II trimestre del Plan Anual de Contrataciones 2019 del Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED se desarrolló de la siguiente manera:

- Durante el II Trimestre en el PAC 2019 se han contemplado la convocatoria de 78 procedimientos de selección, llegándose a convocar 67 procedimientos, lo cual representa el 85.90% de la cantidad de procedimientos programados para dicho trimestre.
- De la comparación de los montos programados vs los convocados durante el II trimestre, se puede mencionar que la sumatoria de los valores programados para las convocatorias de los procedimientos de selección durante dicho trimestre ascendió al importe de S/ 197, 124,343.30, sin embargo se convocaron procedimientos de selección por un monto total de S/ 191, 318,487.31, lo cual representa el 97.05%.
- Respecto a la ejecución del PAC al 30 de junio de 2019, podemos señalar que de los 118 procedimientos de selección programados, se han convocado 92 procedimientos de selección, lo cual representa 77.97% de ejecución.
- Asimismo, de los S/ 246, 625,251.93, estimados para la contratación de todos los procedimientos de selección programados en el PAC, se ha convocado al II trimestre 2019 un importe total de S/ 210, 758,015.90, lo que representa el 85.26% del monto total del PAC.



  
  
Abog. Laura Lisset Gutiérrez Gonz.  
Jefa de la Unidad de Abastecimiento  
OGA-PRONIED