

**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaOficina General de
Administración

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"

CONTRATO N° 238-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED**PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 018-2015-MINEDU/UE 108****SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TREINTA Y TRES (33) AULAS PREFABRICADAS CON PLATAFORMA Y CATORCE (14) KITS DE PARARRAYOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y CHOTA EN LA REGIÓN CAJAMARCA**

Conste por el presente documento, la contratación del **SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TREINTA Y TRES (33) AULAS PREFABRICADAS CON PLATAFORMA Y CATORCE (14) KITS DE PARARRAYOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y CHOTA EN LA REGIÓN CAJAMARCA**, que celebran de una parte el **PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – PRONIED**, con RUC N° 20514347221, con domicilio legal en Jirón Carabaya N° 341, distrito, provincia y departamento de Lima, en adelante denominado **LA ENTIDAD**, debidamente representado por su Jefa (e) de la Oficina General de Administración, CPCC Nancy Victoria Vilela Alvarado, identificada con Documento Nacional de Identidad N° 25777072, encargada y facultada mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° 431-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED; y de la otra parte el **CONSORCIO JR** conformado por las empresas: **1. JR CONSTRUPER CONTRATISTAS S.A.C. (98%), con RUC N° 20557094599; y, 2. W&H CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. (02%) con RUC N° 20464937537**; con domicilio legal común en Jirón San Martín N° 780, Dpto. 106, Block B, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Representante Común, el señor **ROLY PORTOCARRERO TUESTA**, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 42746149, conforme lo señalado en la Cláusula Décima del Contrato de Consorcio de fecha 10 de diciembre de 2015; a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1. Mediante Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU se creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, con el objeto de ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa pública de Educación Básica y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la misma, cuando corresponda, de manera concertada y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en forma planificada, articulada y regulada; en el marco de las políticas sectoriales de educación en materia de infraestructura educativa; a fin de contribuir a la mejora en la calidad de la educación del país. El mismo que asume a la Unidad Ejecutora 108 del Pliego 010 del Ministerio de Educación.
2. Con fecha 06 de setiembre de 2015, se emitió el Decreto de Urgencia N° 004-2015 mediante el cual se Dictan Medidas para la Ejecución de Intervenciones ante el Periodo de Lluvias 2015 – 2016 y la Ocurrencia del Fenómeno El Niño.
3. Con fecha 13 de noviembre de 2015, el Comité Especial convocó el Procedimiento Especial de Contratación N° 018-2015-MINEDU/UE 108-1, para la contratación del **SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TREINTA Y TRES (33) AULAS PREFABRICADAS CON PLATAFORMA Y CATORCE (14) KITS DE PARARRAYOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y CHOTA EN LA REGIÓN CAJAMARCA**.
4. Con fecha 01 de diciembre de 2015, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del

**CONSORCIO JR****ROLY PORTOCARRERO TUESTA**
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Oficina General de Administración

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"

CONTRATO N° 238-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 018-2015-MINEDU/UE 108

SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TREINTA Y TRES (33) AULAS PREFABRICADAS CON PLATAFORMA Y CATORCE (14) KITS DE PARARRAYOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y CHOTA EN LA REGIÓN CAJAMARCA

Procedimiento Especial de Contratación N° 018-2015-MINEDU/UE 108-1, para la contratación del **SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TREINTA Y TRES (33) AULAS PREFABRICADAS CON PLATAFORMA Y CATORCE (14) KITS DE PARARRAYOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y CHOTA EN LA REGIÓN CAJAMARCA**, a **EL CONTRATISTA**, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto, la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TREINTA Y TRES (33) AULAS PREFABRICADAS CON PLATAFORMA Y CATORCE (14) KITS DE PARARRAYOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y CHOTA EN LA REGIÓN CAJAMARCA**, conforme a los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a **S/. 275,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 Nuevos Soles)**, incluido IGV.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD, se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Nuevos Soles, en **Único Pago**, conforme a lo establecido en el Numeral 2.10 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas y el inciso 10.2 del Numeral X. de los Términos de Referencia; y, según lo establecido en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendarios de ser estos recibidos. **LA ENTIDAD**, debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse.

Asimismo, **EL CONTRATISTA** señala el Código de Cuenta Interbancaria en Nuevos Soles N° 002-193-002194024058-17, perteneciente al Banco de Crédito del Perú, para

CONSORCIO JR
ROLY PORTOCARRERO TUESTA
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Oficina General de Administración

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"

CONTRATO N° 238-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 018-2015-MINEDU/UE 108

SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TREINTA Y TRES (33) AULAS PREFABRICADAS CON PLATAFORMA Y CATORCE (14) KITS DE PARARRAYOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y CHOTA EN LA REGIÓN CAJAMARCA

los fines del caso.

La facturación estará a cargo del consorciado **JR CONSTRUPER CONTRATISTAS S.A.C.** con RUC N° 20557094599, según la Cláusula Décimo Primera del Contrato de Consorcio de fecha 10 de diciembre de 2015.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de **TREINTA (30) días** calendario, conforme a lo señalado en el Anexo N° 05 "Declaración Jurada de Plazo de Prestación del Servicio" de la propuesta técnica, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, conforme a lo establecido en el Numeral 1.8. del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases Integradas y el Numeral VII. de los Términos de Referencia.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases Integradas, la oferta ganadora¹ y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: **S/. 27,500.00 (Veinte Siete Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles)**, a través de la Carta Fianza N° 0011-0192-9800020428-23 emitida por el BBVA Banco Continental, vigente hasta el 04 de febrero de 2016. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.
- Garantía por el monto diferencial de la propuesta: **S/. 26,750.00 (Veintiséis Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles)**, a través de la Carta Fianza N° 0011-0192-9800020398-28, emitida por BBVA Banco Continental, vigente hasta el 04 de febrero de 2016, la misma que deberá mantenerse vigente hasta conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

¹ La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.



CONSORCIO JR
ROLY PORTOCARRERO TUESTA
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Oficina General de Administración

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"

CONTRATO N° 238-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 018-2015-MINEDU/UE 108

SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TREINTA Y TRES (33) AULAS PREFABRICADAS CON PLATAFORMA Y CATORCE (14) KITS DE PARARRAYOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y CHOTA EN LA REGIÓN CAJAMARCA

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original, de conformidad a lo establecido en el Numeral 2.9 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas y el inciso 10.1 del Numeral X. de los Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los siete (07) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. Dicho adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos que se efectúen a EL CONTRATISTA. Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgado por la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, de conformidad con el Numeral XII. de los Términos de Referencia.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a EL CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CONSORCIO JR
ROLY PORTOCARRERO TUESTA
REPRESENTANTE LEGAL VIO COMÚN





PERÚ

Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaOficina General de
Administración

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"

CONTRATO N° 238-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 018-2015-MINEDU/UE 108

SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TREINTA Y TRES (33) AULAS PREFABRICADAS CON PLATAFORMA Y CATORCE (14) KITS DE PARARRAYOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y CHOTA EN LA REGIÓN CAJAMARCA

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepción de la prestación por parte de **LA ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de UN (01) AÑO, contado a partir de la conformidad sin observaciones otorgada por **LA ENTIDAD**.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, **LA ENTIDAD** le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos parciales o del pago final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de Fiel de Cumplimiento (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, **LA ENTIDAD** podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40°, inciso c), y 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167° y 168°



CONSULTA
ROLY PORTOCARRERO TUESTA
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN



**PERÚ**Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaOficina General de
Administración

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"

CONTRATO N° 238-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED**PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 018-2015-MINEDU/UE 108****SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TREINTA Y TRES (33) AULAS PREFABRICADAS CON PLATAFORMA Y CATORCE (14) KITS DE PARARRAYOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y CHOTA EN LA REGIÓN CAJAMARCA**

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- 17.1 Las partes acuerdan que toda controversia que surja sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del presente Contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, con excepción de aquellas referidas en el Art. 23° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785 y su modificatoria Ley N° 29622, publicada el 07.12.2010 y demás que por su naturaleza sean exclusivas por ley.
- 17.2 Sin perjuicio de lo anterior, el enriquecimiento sin causa, así como las materias que sean de fuentes de obligaciones distintas del presente Contrato no serán materia arbitrable.
- 17.3 Si la Conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes someterán a la competencia arbitral la solución definitiva de las controversias, Para tales efectos, cualquier de las partes deberá, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes de concluida la conciliación, iniciar el arbitraje. El vencimiento del plazo antes indicado, sin que se haya iniciado el arbitraje, implicará la renuncia de las pretensiones fijadas en la solicitud de conciliación.
- 17.4 Las partes acuerdan que se someterán a un arbitraje de derecho para que se resuelvan las controversias definitivamente, de conformidad con los

CONSORCIO JR
ROLY PORTOCARRERO TUESTA
REPRESENTANTE LEGAL VIO COMÚN





PERÚ

Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura EducativaOficina General de
Administración

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"

CONTRATO N° 238-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 018-2015-MINEDU/UE 108

SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TREINTA Y TRES (33) AULAS PREFABRICADAS CON PLATAFORMA Y CATORCE (14) KITS DE PARARRAYOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y CHOTA EN LA REGIÓN CAJAMARCA

procedimientos establecidos en los artículos 214°, 215°, 216°, 217°, 218° y 219° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en lo que resulte aplicable y no contravenga el acuerdo contenido en la presente cláusula. Dicho arbitraje será de tipo institucional y deberá ser organizado y administrado por el **Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE**, de conformidad con sus reglamentos vigentes a la fecha de suscripción del presente Contrato, a los cuales las partes se someten libremente, sin perjuicio de lo establecido en el presente convenio arbitral.

- 17.5 En caso que el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje sea indeterminable o de un monto superior a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (s) resuelta (s) por un tribunal arbitral compuesto por tres (3) árbitros. Cada una de las partes designará a un árbitro y ambos árbitros designarán a su vez al tercero, y este último presidirá el tribunal arbitral.
- 17.6 De otro lado, si el monto de la cuantía de la (s) controversia (s) señalada (s) en la solicitud de arbitraje es menor a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de la referida solicitud, la (s) controversia (s) será (s) resuelta (s) por un árbitro único, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 220° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 17.7 Cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo Contrato, solo procederá la acumulación del proceso y/o pretensiones siempre que exista común acuerdo entre las partes formalizado por el escrito de manera indubitable.
- 17.8 Las partes no le confieren al Tribunal Arbitral Colegiado o al Árbitro Único la posibilidad de Ejecutar Laudo.
- 17.9 En caso de que por falta de los pagos correspondientes, el Arbitro Único o el Tribunal Arbitral Colegiado, según corresponda determine el archivo o la determinación de las actuaciones arbitrales, según la denominación del Reglamento aplicable, ello implicará la culminación del proceso arbitral y en consecuencia, el consentimiento de los actos que fueron materia de controversias en el referido proceso.
- 17.10 Las partes acuerdan que para interponer recurso de anulación de Laudo Arbitral ante el Poder judicial, si constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de cargo o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse; sin perjuicio de lo indicado en el Reglamento del centro Institucional.
- 17.11 La presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario o fianza solicitado por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor



CONSORCIO JR
 ROLY PORTOCARRERO TUESTA
 REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Oficina General de Administración

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

CONTRATO N° 238-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 018-2015-MINEDU/UE 108

SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TREINTA Y TRES (33) AULAS PREFABRICADAS CON PLATAFORMA Y CATORCE (14) KITS DE PARARRAYOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y CHOTA EN LA REGIÓN CAJAMARCA

de la parte vencedera, creado o por crearse, no será necesaria para requerir la suspensión de los efectos del laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no obstante lo indicado en el Reglamento del Centro Institucional.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- 19.1 Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte inferior del presente Contrato, donde se les entregará los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no podrá ser variado, salvo aviso notarial, que deberá ser comunicado con cinco (5) días de anticipación a su vigencia. En caso de incumplimiento continuará surtiendo todo efecto legal cualquier notificación que se curse y dirija al domicilio legal señalado en la parte inferior de este Contrato.
- 19.2 Para los fines del presente Contrato, constituyen formas válidas de comunicación las que **LA ENTIDAD**, efectúe a través de los medios electrónicos, como son el fax y/o correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones electrónicas indicados por **EL CONTRATISTA**, en la parte inferior de este Contrato.
- 19.3 Para este fin la Cédula de Notificación que figura como **ANEXO N° 09 de las Bases Integradas**, con sus antecedentes, transmitida por cualesquiera de los medios electrónicos señalados precedentemente deberá consignar obligatoriamente la fecha cierta en que ésta es remitida; oportunidad a partir de la cual surtirá efectos legales.
- 19.4 Una vez efectuada la transmisión por fax o por correo electrónico, la notificación en el domicilio físico de **EL CONTRATISTA**, no será obligatoria; no obstante, de producirse (según **ANEXO N° 10 de las Bases Integradas**), no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.
- 19.5 Es de responsabilidad de **EL CONTRATISTA**, mantener activos y en funcionamiento el teléfono y dirección electrónica consignada en la introducción del presente Contrato; asimismo de conformidad con el artículo 40° del Código Civil, el cambio de domicilio físico y para efectos del presente Contrato, teléfono y dirección electrónica, sólo será oponible a **LA ENTIDAD** si ha sido puesto en su conocimiento en forma indubitable.
- 19.6 Las partes declaran el siguiente domicilio y correo electrónico para efecto de las

CONSORCIO JR
ROLX PORTOCARRERO TUESTA
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Oficina General de Administración

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

CONTRATO N° 238-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 018-2015-MINEDU/UE 108

SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TREINTA Y TRES (33) AULAS PREFABRICADAS CON PLATAFORMA Y CATORCE (14) KITS DE PARARRAYOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y CHOTA EN LA REGIÓN CAJAMARCA

notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : Jr. Carabaya N° 341, distrito, provincia y departamento de Lima.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA : Jirón San Martín N° 780, Dpto. 106, Block B, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima.

CORREO ELECTRÓNICO : construpercontratistas@gmail.com

De acuerdo con las Bases Integradas, la propuesta técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2015.



CPCC Nancy V. Vilela Alvarado
Jefe (e) de la Oficina General de Administración

"LA ENTIDAD"

CONSORCIO JR

ROLY PORTOCARRERO TUESTA
REPRESENTANTE LEGAL Y/O COMÚN

"EL CONTRATISTA"

Recibi Original del Contrato
Roly Portocarrero Tuesta



15-12-15

